



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 27/2/2015 με
αριθμ. 4 Συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 76

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ : ΜΑΡΙΑ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ : ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

Συνεδρίασε σήμερα 27-2-2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 6.00 μ.μ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου (Πλατεία Μιαούλη, β' όροφος), μετά την από την υπ' αριθ. Πρωτ. 3960/20-2-2015 πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν:

Παρόντες 20

ΜΑΡΙΑ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΩΣΚΟΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΟΥΣΓΟΥΝΕΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ, ΙΩΑΝΝΑ ΣΙΜΟΥ, ΜΑΡΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ, ΘΩΜΑΗ ΜΕΝΔΡΙΝΟΥ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΡΟΥΣΣΟΥΝΕΛΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ, ΜΑΡΚΟΣ ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΛΟΓΛΟΥ, ΠΕΤΡΟΣ ΜΩΤΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΡΑΝΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ ΖΟΥΛΟΥΦΟΣ, ΜΑΡΚΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ, ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΪΛΗΣ

Απόντες 7

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΡΜΑΚΟΛΑΣ, ΔΟΜΕΝΙΚΟΣ ΣΑΓΚΙΝΕΤΟΣ, ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΤΕΙΝΙΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΙΤΣΗΣ, ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ, απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Λόγω απουσίας του Γραμματέα κ. Χρυσάφιδη, χρέη γραμματέα εκτελεί ο κ. Μ. ΖΟΥΛΟΥΦΟΣ

ΘΕΜΑ 8ο: Χορήγηση 3^{ης} παράτασης προθεσμίας περαιώσεως του έργου «κατασκευή κόμβου και πεζοδρομίων στο Τ.Δ. Ποσειδωνίας»

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: Δ. Κοσμάς, Ε. Αρμακόλας και Δ. Σαγκινέτος

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αποχώρησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: Α. Αθανασίου, Μ. Πρίντεζης, Π. Μώτος, Ι. Κεράνης και Ι. Βρούτσης

Αφού έλαβε υπόψη:

1. την προφορική εισήγηση της προέδρου η οποία θέτει υπόψη του σώματος:

Σελ.- 2 – της 76 /2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης

α) Το υπ' αριθ. πρωτ. 674/19-2- 2015 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Δόμησης, το οποίο έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ: Χορήγηση 3ης παράτασης προθεσμίας περαιώσεως του έργου «κατασκευή κόμβου και πεζοδρομίων στο Τ.Δ. Ποσειδωνίας»

Θέτουμε υπόψη σας την με Α.Π. 674/14-1-2015 αίτηση του αναδόχου του έργου με την οποία ζητά παράταση μέχρι και τις 31 Ιανουαρίου 2015 και παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά αφού λάβετε υπόψη σας τα ακόλουθα:

I ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

- 1/** Προϋπολογισμός έργου: **33.000,00€** (με ΦΠΑ 16%)
- 2/** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί κατακύρωσης αποτελέσματος διαγωνισμού & ανάθεση του έργου: **117/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΦΘΩΗΟ-Χ2Κ)**
- 3/** Ημ/νία υπογραφής Συμφωνητικού: **29-7-2014 (ΑΔΑ: ΩΦΖ9ΩΗΟ-8Λ0)**
- 5/** Ποσό Συμφωνητικού: **32.010,01€** (με ΦΠΑ 16%)
- 6/** Συμβατική προθεσμία: **3 ημερολογιακοί μήνες.**
- 7/** Παράταση προθεσμίας μέχρι τις **28/11/2014** σύμφωνα με την 359/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
- 8/** Παράταση προθεσμίας μέχρι τις **28/12/2014** σύμφωνα με την 390/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

II ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ:

Αντικείμενο της παρούσης εισήγησης είναι η χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας για την περαίωση της εργολαβίας του θέματος κατά τρεις (3) ημερολογιακούς μήνες δηλαδή έως τις **28-3-2015**.

III ΑΠΟΨΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ:

Συγκεκριμένα ο ανάδοχος αιτείται να δοθεί παράταση μέχρι τις 31-1-2015 καθώς οι εργασίες που έχουν απομείνει και συγκεκριμένα οι εργασίες διαγράμμισης οδοστρώματος δεν μπόρεσαν να εκτελεστούν εμπρόθεσμα λόγω κακών καιρικών συνθηκών.

IV ΑΠΟΨΕΙΣ Δ/ΝΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:

Η παράταση προθεσμίας για το έργο διέπεται από το άρθρο **36** του **Π.Δ. 609/85** και από το άρθρο **5** του **Ν.1418/84** όπως έχουν τροποποιηθεί και συμπληρωθεί μέχρι σήμερα με το **Ν. 2229/94** και το **Ν.3669/2008**.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 10 του Ν 3669/08 η προϊσταμένη αρχή και χωρίς αίτηση μπορεί να χορηγήσει παράταση αν αυτή δεν υπερβαίνει την οριακή προθεσμία, "χωρίς αναθεώρηση", προς το συμφέρον του έργου.

Ο Ανάδοχος κατέθεσε αίτηση με ημερομηνία 14-1-2015, εκπρόθεσμα καθώς το έργο σύμφωνα και με τις χορηγηθείσες παρατάσεις έχει ημ/νία περαίωσης 28/12/2014.

Η Δ/νουσα υπηρεσία αναφέρει ότι οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν από την 28/12/2014 δεν είναι κατάλληλες για την εκτέλεση των εργασιών οριζόντιας σήμανσης καθώς απαιτούνται ειδικές καιρικές συνθήκες (εύρος θερμοκρασιών, απουσία υγρασίας κ.λ.π), όμως ο ανάδοχος μπορούσε να είχε εκτελέσει αυτές νωρίτερα και άρα η καθυστέρηση είναι αποκλειστικά λόγω υπαιτιότητας του.

Ύστερα από τα πιο πάνω

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

κρίνοντας ότι είναι για το συμφέρον του έργου, να δοθεί στο ανάδοχο παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι και τις 28-3-2015, "χωρίς αναθεώρηση" και με επιβολή ποινικών ρητρών. »

2.-Τη γενομένη διαλογική συζήτηση η οποία αναγράφεται στο ταυτόριθμο πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά την οποία μεταξύ άλλων

- 3.-** Την πρόταση της προέδρου όπως το σώμα εγκρίνει τη χορήγηση 3^{ης} παράτασης προθεσμίας περαιώσεως του έργου «κατασκευή κόμβου και πεζοδρομίων στο Τ.Δ. Ποσειδωνίας», μέχρι και τις 28/3/2015, χωρίς αναθεώρηση και με επιβολή ποινικών ρητρών
- 4.-** Τις διατάξεις: α) του άρθρου 36 του Π.Δ. 609/85, β) του άρθρου 5 του Ν. 1418/84, όπως έχουν τροποποιηθεί και συμπληρωθεί μέχρι σήμερα με το Ν. 2229/94 και Ν. 3669/2008, του Ν. 3463/2006 και γ) των άρθρων 65-67-69-94 του Ν. 3852/2010.
- 5.-** Τη σύμφωνη γνώμη των Δημοτικών Συμβούλων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

A. Εγκρίνει την χορήγηση 3^{ης} παράτασης προθεσμίας *περαίωσης του έργου* «κατασκευή κόμβου και πεζοδρομίων στο Τ.Δ. Ποσειδωνίας», στον ανάδοχο Αντώνη Ξεπατεράκη, μέχρι και τις 28/3/2015, χωρίς αναθεώρηση και με επιβολή ποινικών ρητρών.

B. Σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010, οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσφύγει ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΖΟΥΛΟΥΦΟΣ

ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΩΣΚΟΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΟΥΣΓΟΥΝΕΛΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ

ΙΩΑΝΝΑ ΣΙΜΟΥ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΡΜΑΚΟΛΑΣ

ΜΑΡΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ

ΔΟΜΕΝΙΚΟΣ ΣΑΓΚΙΝΕΤΟΣ

ΘΩΜΑΗ ΜΕΝΔΡΙΝΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΡΟΥΣΣΟΥΝΕΛΟΣ

ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΛΟΓΛΟΥ

ΜΑΡΚΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ

ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΪΛΗΣ